

উপজেলা পরিষদ
শ্রীপুর, মাগুরা।

স্মারক নং- ৪৬.৪৪.৫৫৯৫.০০০.০০.০২.৪০.২২.৮৫


তারিখ : ০৬.১২.২০২২ খ্রি।

বিষয় : স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ছাড়কৃত থোক এডিপি বরাদ্দ এবং রাজস্ব অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রের।


সূত্র : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ মূল্যায়ন-৩ শাখার স্মারক নং-০৪, তারিখ : ২২.১১.২০২২ খ্রি.

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, মাগুরা জেলার শ্রীপুর উপজেলায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ছাড়কৃত থোক এডিপি বরাদ্দ এবং রাজস্ব অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন নির্ধারিত ছক মোতাবেক প্রস্তুত করা হয়েছে।

ইহা মহোদয়ের সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি : বর্ণনামোতাবেক- পাতা।

সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।


(কমলেশ মজুমদার)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
শ্রীপুর, মাগুরা।
ফোন : ০২৪৭৭৭-১১৮০১

দৃষ্টি আকর্ষণ : সহকারী সচিব, মূল্যায়ন-৩ শাখা।

- অনুলিপি ;
০১. উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার, মাগুরা।
 ০২. চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, শ্রীপুর, মাগুরা।
 ০২. উপজেলা প্রকৌশলী, শ্রীপুর, মাগুরা।
 ০৩. অফিস কপি।

হুগলীর সরকার প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত হাডুকৃত বোক বরাদ্দের অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্প সমূহের বার্ষিক "প্রতিবেদন ছক"

১। প্রতিষ্ঠানের নামঃ উপজেলা পরিষদ, শ্রীপুর, নাগুরা।

২। প্রতিপি বোক/বিশেষ বরাদ্দ আওতায় গৃহীত প্রকল্পের (২০২১-২০২২) প্রতিবেদনঃ.....

ক্রমিক ক্রম	তারিখ	তথ্য পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়			সংশ্লিষ্ট এসআইসি কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অগ্রগতির তারিখ	পূর্ণায়নের তারিখ	কার্য আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকাশিত পত্রিকার নাম	ফটো/নং	কোন পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করা হয়েছে টেডার/ সিপিএসি	জামানত আয়কর, ভ্যাটের টাকা কর্তন হয়েছে কিনা?	সিপিআর/ ২০০৮ জানুয়ারী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিকা পালন হয়েছে কিনা?	মন্তব্য
				প্রাকল্পিত মূল্য	মুক্তি-মুদ্রা ৩০ জুন /২০২১ তারিখের অর্থ ব্যয়	আর্থিক (%)		আর্থিক (%)											
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
১ম	১৫/১২/২১	২২.৬৪	উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে ১০টি মিনিতারা নলকূপ স্থাপন।	২.২০	২.০০	২.০০	-	১০০%	১০০%	-	৬/২/২১	৭/২/২১	৬/৫/২১	প্রযোজ্য	-	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
২য়	১৫/১২/২১	২২.৬৪	গণেশপুর ইউনিয়নে জোকা পশ্চিমপাড়া পোরস্থান সংস্কার।	২.২০	২.০০	২.০০	-	১০০%	১০০%	-	৬/২/২১	৭/২/২১	৬/৫/২১	প্রযোজ্য	-	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
৩য়	৩১/০১/২২	২২.৬৪	হীকোল ইউনিয়নে বরিশাট কুমার নদে ০২টি মৎস্য অভয়াধাম নির্মাণ।	১.১৭	১.১৬	১.১৬	-	১০০%	১০০%	-	৬/২/২১	৭/২/২১	৬/৫/২১	প্রযোজ্য	-	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
৪র্থ	১৮/০৫/২২	২২.৬৪	আমলসার ইউনিয়নে আকুয়া- ডাশা সরঞ্জামবন্ধু কলেজের খেলার মাঠ সংস্কার।	২.২০	২.০০	২.০০	-	১০০%	১০০%	-	৬/২/২১	৭/২/২১	৬/৫/২১	প্রযোজ্য	-	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			সকালপুর ইউনিয়নে বিভিন্ন গ্রামে ৩০ স্ট্রেচ মেশিন বিতরণ	২.২০	২.০০	২.০০	-	১০০%	১০০%	-	৬/২/২১	৭/২/২১	৬/৫/২১	প্রযোজ্য	-	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে ৩০ স্ট্রেচ মেশিন ও হস্তশিল্প মহিলাদের মাঝে সোলাই মেশিন বিতরণ।	২.২০	২.০০	২.০০	-	১০০%	১০০%	-	৬/২/২১	৭/২/২১	৬/৫/২১	প্রযোজ্য	-	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			আমলসার ইউনিয়নে বিভিন্ন গ্রামে মহিলাদের মাঝে সোলাই মেশিন ও কৃষকদের মাঝে স্ট্রেচ মেশিন বিতরণ।	২.২০	২.০০	২.০০	-	১০০%	১০০%	-	৬/২/২১	৭/২/২১	৬/৫/২১	প্রযোজ্য	-	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			প্যাকজ নং-০৪	৪.২০	৪.০০	৪.০০	-	১০০%	১০০%	-	৬/২/২১	৭/২/২১	৬/৫/২১	প্রযোজ্য	-	টেডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			প্যাকজ নং-০১	৩.৯০	৩.৮৩	৩.৮৩	-	১০০%	১০০%	-	৬/২/২১	৭/২/২১	৬/৫/২১	প্রযোজ্য	-	টেডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			প্যাকজ নং-০৫	৩.৫০	৩.৩০	৩.৩০	-	১০০%	১০০%	-	৬/২/২১	৭/২/২১	৬/৫/২১	প্রযোজ্য	-	টেডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			প্যাকজ নং-০২	৬.৯০	৬.৮৩	৬.৮৩	-	১০০%	১০০%	-	৬/২/২১	৭/২/২১	৬/৫/২১	প্রযোজ্য	-	টেডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			প্যাকজ নং-০৩	৪.৫০	৪.৩৩	৪.৩৩	-	১০০%	১০০%	-	৬/২/২১	৭/২/২১	৬/৫/২১	প্রযোজ্য	-	টেডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
			উপজেলায় বিভিন্ন গ্রামে মনস্কপ স্থাপন।	২.২০	২.০০	২.০০	-	২.০০	১০০%	-	৬/২/২১	৭/২/২১	৬/৫/২১	-	-	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	২০
			উপজেলায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বেঞ্চ সরবরাহ।	২.২০	২.০০	২.০০	-	২.০০	১০০%	-	৬/২/২১	৭/২/২১	৬/৫/২১	-	-	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			প্যাকেজ নং-০৬	৩.৮০	৩.৫০	৩.৫০	-	৩.৫০	১০০%	-	৬/২/২১	৭/২/২১	৬/৫/২১	-	-	টেক্স	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বেঞ্চ সরবরাহ।	২.২০	২.০০	২.০০	-	২.০০	১০০%	-	৬/২/২১	৭/২/২১	৬/৫/২১	-	-	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			ঘাতিয়াপুর ইউনিয়নে মধ্যপাড়া আলিয়াবেরে বাড়ির নামনে ইউজেন মকেশপুর মডেল বাজারের ট্রিক সনিস এন ম থা হতে কামাল মবার বাড়ী পর্যন্ত ক্রাট সনিং।	২.২০	২.০০	২.০০	-	২.০০	১০০%	-	৬/২/২১	৭/২/২১	৬/৫/২১	-	-	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			নামনে ইউনিয়নের গোয়ালবাড়ী মনিরের মোড় হতে মাইনামী ক্রাট সনিং।	২.২০	২.০০	২.০০	-	২.০০	১০০%	-	৬/২/২১	৭/২/২১	৬/৫/২১	-	-	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			প্যাকেজ নং-০৯	২.৫০	২.০০	২.০০	-	২.০০	১০০%	-	৬/২/২১	৭/২/২১	৬/৫/২১	-	-	টেক্স	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			প্যাকেজ নং-১২	২.৫০	২.০০	২.০০	-	২.০০	১০০%	-	৬/২/২১	৭/২/২১	৬/৫/২১	-	-	টেক্স	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			প্যাকেজ নং-১৩	২.৫০	২.০০	২.০০	-	২.০০	১০০%	-	৬/২/২১	৭/২/২১	৬/৫/২১	-	-	টেক্স	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			২০২১-২২ ইং অর্ড নম্বরে এজিপিএ ৫% আনুমানিক বিল প্রদান।	৩.০০	৩.৫০	৩.৫০	-	৩.৫০	১০০%	-	৬/২/২১	৭/২/২১	৬/৫/২১	-	-	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			কানিরপাড়া ইউনিয়নে মাসিয়াড়া ব্যাপারীপাড়া হাফিজিয়া মাদ্রাসার প্রতিমথানায় নামাজ খল ও তরুখানা, গোসলখানা নির্মাণ।	২.২০	২.০০	২.০০	-	২.০০	১০০%	-	৬/২/২১	৭/২/২১	৬/৫/২১	-	-	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			পয়েশপুর ইউনিয়নে জাবিন্দার সাইমুলের মোকাম হতে যাবু জোয়ালদারের মোকাম পর্যন্ত ক্রাট সনিং।	২.২০	২.০০	২.০০	-	২.০০	১০০%	-	৬/২/২১	৭/২/২১	৬/৫/২১	-	-	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			প্যাকেজ নং-১১	২.৫০	২.০০	২.০০	-	২.০০	১০০%	-	৬/২/২১	৭/২/২১	৬/৫/২১	-	-	টেক্স	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			প্যাকেজ নং-০১	১৩.৮০	১৩.৩০	১৩.৩০	-	১৩.৩০	১০০%	-	৬/২/২১	৭/২/২১	৬/৫/২১	-	-	টেক্স	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			প্যাকেজ নং-১০	২.৫০	২.০০	২.০০	-	২.০০	১০০%	-	৬/২/২১	৭/২/২১	৬/৫/২১	-	-	টেক্স	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			প্যাকেজ নং-০২	১৫.৯৭	১৫.৮৭	১৫.৮৭	-	১৫.৮৭	১০০%	-	৬/২/২১	৭/২/২১	৬/৫/২১	-	-	টেক্স	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে কৃষি মেশিন সরবরাহ।	৩.৭০	৩.০০	৩.০০	-	৩.০০	১০০%	-	৬/২/২১	৭/২/২১	৬/৫/২১	-	-	টেক্স	হ্যাঁ	হ্যাঁ	

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
			কানিরপাড়া ইউনিয়নে কৃষি শ্রেণী খেপিন বিতরণ।	২.২০	২.০০	২.০০	-	১০০%	১০০%	-	৬/২/২১	৭/২/২১	৬/৫/২১	-	-	টেকার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	২০
			উপজেলার বিভিন্ন পিতা প্রতিষ্ঠানে খেজ-নরায়ার।	২.২০	২.০০	২.০০	-	১০০%	১০০%	-	৬/২/২১	৭/২/২১	৬/৫/২১	-	-	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			হাঁসের ইউনিয়নে বিভিন্ন আদায় গোড়াপাকা নারকুপ স্থাপন।	১.৫০	১.১০	১.১০	-	১০০%	১০০%	-	৬/২/২১	৭/২/২১	৬/৫/২১	-	-	টেকার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			নাকেল ইউনিয়নে নাকেল ডিহী কপকোর পাটকাঠি রক্ষা নিয়ম।	১.৫০	১.১০	১.১০	-	১০০%	১০০%	-	৬/২/২১	৭/২/২১	৬/৫/২১	-	-	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			হাঁপুর ইউনিয়নে মন্দনপুর মোতালাক বাড়ের বাড়ী হতে আশরাফ হাঁপের বাড়ী, মন্দনপুর ক্যাননে হতে মোসলেম শেখের বাড়ী পর্যন্ত দুটি সালি।	২.২০	২.০০	২.০০	-	১০০%	১০০%	-	৬/২/২১	৭/২/২১	৬/৫/২১	-	-	টেকার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			মারিয়াপুর ইউনিয়নে বিভিন্ন গ্রামে সেনাই মেশিন বিতরণ।	২.২০	২.০০	২.০০	-	১০০%	১০০%	-	৬/২/২১	৭/২/২১	৬/৫/২১	-	-	টেকার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			ময়নামতি ইউনিয়নে আরাগালি পালানাইডিং ও ওর জোকা সরল গ্রামঃ কিদালপুরে বাজার্য শাইপ কালাভাটি নিয়ম।	২.২০	২.০০	২.০০	-	১০০%	১০০%	-	৬/২/২১	৭/২/২১	৬/৫/২১	-	-	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে গোড়াপাকা নারকুপ স্থাপন।	১.৫০	১.৫০	১.৫০	-	১০০%	১০০%	-	৬/২/২১	৭/২/২১	৬/৫/২১	-	-	টেকার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			হাঁসের ইউনিয়নে খামারপাড়া সারিপাড়া পুরাতন গ্রামে মশজিদ রাস্তা ত্রুটি সালি।	২.২০	২.০০	২.০০	-	১০০%	১০০%	-	৬/২/২১	৭/২/২১	৬/৫/২১	-	-	টেকার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			আনসার ইউনিয়নে বিভিন্ন গ্রামে কৃষি শ্রেণী মেশিন বিতরণ।	২.২০	২.০০	২.০০	-	১০০%	১০০%	-	৬/২/২১	৭/২/২১	৬/৫/২১	-	-	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			মারিয়াপুর ইউনিয়নে হারিাপুর কসরের আসরাবখা ও মোরাত হাঁপুর ইউনিয়নে কন্যাপপুর আবু সাইদের বাড়ী হতে হাবিবুর রহমানের বাড়ী অভিমুখে ত্রুটি সালি।	১.৫০	১.০০	১.০০	-	১০০%	১০০%	-	৬/২/২১	৭/২/২১	৬/৫/২১	-	-	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			নাকেল বাজারের ক্রম নিয়ম।	১.৫০	১.৫০	১.৫০	-	১০০%	১০০%	-	৬/২/২১	৭/২/২১	৬/৫/২১	-	-	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
				১২৬.৪৪	১১৫.৫৬	১১৫.৫৬													


 উপজেলা প্রকৌশলী
 হীপুর, মাহুড়া।
 ০১.১২.২১

কমান্ডার মজুমদার
 উপজেলা নির্বাহী অফিসার
 হীপুর, মাহুড়া।

রাজস্ব খাতের আওতায় গৃহীত প্রকল্পের (২০২১-২০২২) প্রতিবেদন :.....

২০২১-২২ অর্থ বছরের (বাজস্ব) বিবরণী	গত বছরের জের	এ বছরের আয়	মোট আয়	বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়				সংশ্লিষ্ট এস/জি/জি কোড	প্রাকল্প বাস্তবায়ন		অগ্রগতি	জরুরি প্রকল্পের অবস্থানের তারিখ	কার্যক্রমের তারিখ	কার্যক্রমের তারিখ	কাগজ হওয়ার তারিখ	প্রকাশিত পত্রিকার নাম	রেট/দর	কোন পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করা হয়েছে (টেডার/সিপিপি/সি)	জামানত, আয়কর, ভ্যাটের টাকা কর্তন হয়েছে কিনা	পিপিআর অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিকা পালন হয়েছে কিনা	মন্তব্য
				প্রাকল্পের নাম	প্রাকল্পিত মূল্য	চুক্তি মূল্য	৩০ জুন ২০২২ তারিখে জর্থ ব্যয়		আর্থিক (%)	ভৌত (%)											
৪৩৬৩৬৩৬২১		৮	১১২৩৪২০২	০	৩	৩	১	১০০%	১০০%	০%	২১	২৬.০২	২৮.০২	২৮.০২	২৪.০৩	-	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
				৪																	
				৪	উপজেলা প্রকৌশলীর অফিস বেরামত	০২ লক্ষ	০২ লক্ষ	০২ লক্ষ	১০০%	১০০%		২৪.০২	২৬.০২	২৬.০২	২০.০৩						
				৪	উপজেলা খাদ্য অফিসে টয়লেট সংস্কার, শিশু স্বর্ণে রাইজার স্থাপন এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারের বাংলার গাছের পোতা বাধাই ও ফুলের টব স্থাপন	০২ লক্ষ	০২ লক্ষ	০২ লক্ষ	১০০%	১০০%		২৪.০২	২৬.০২	২৬.০২	২০.০৩						
				৪	উপজেলা সশোলন কমে-এসি স্থাপন	০২ লক্ষ	০২ লক্ষ	০২ লক্ষ	১০০%	১০০%		২৪.০৪	২৬.০৪	২৬.০৪	২০.০৪						
				৪	উপজেলা নির্বাহী অফিসারের বাংলো সংস্কার	০২ লক্ষ	০২ লক্ষ	০২ লক্ষ	১০০%	১০০%		২৪.০৪	২৬.০৪	২৬.০৪	২০.০৪						
					০৪টি প্রকল্প	০২ লক্ষ	০২ লক্ষ	০২ লক্ষ	১০০%	১০০%											


 কমান্ডার মজুমদার
 উপজেলা নির্বাহী অফিসার
 শ্রীপুর, নাটরা।